



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

AREA TECNICA

ESONDAZIONE TORRENTE FREJUS/MERDOVINE, DORA DI MELEZET, DORA DI BARDONECCHIA E TORRENTE ROCHEMOLLES IN SEGUITO INTENSE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DEL 30/06/2025

**Lavori in somma urgenza affidati in forma diretta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 relativi alla ditta MILOR SCAVI SRL
CUP C38H25000490005 - CIG B7AF922F1C**

CONTRATTO: Lettera commerciale prot. 14322 del 05/08/2025

APPALTATORE: - ditta MILOR SCAVI SRL con sede in Via Monginevro 84 - 10056 Oulx (TO) - P.Iva 11514530010

OGGETTO LAVORI: Rimozione materiale alluvionale su strade Via Torino e Via Susa - Svuotamento alvei - Svuotamento briglia apice conoide T. Frejus - Carico materiale alluvionale - Sistemazione materiale presso aree deponia" relativi al verbale in somma urgenza del 30/06/2025

IMPORTO LAVORI: € 106.898,00= (centoseimilaottocentonovantotto/00), da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi come importo massimo determinato "a misura"

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che:

- con verbale in somma urgenza del 30/06/2025 e registrato al prot. 12152 del 03/07/2025, è stato disposto quanto segue per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità:

- *l'immediata esecuzione dei lavori di rimozione del materiale litoide e alluvionale lungo l'asta del Torrente Frejus, nel tratto tra il ponte di via Stazione ed il ponte sulla SP216, in prossimità della confluenza con la Dora di Melezet nonché dell'area di confluenza dei torrenti Dora di Melezet e Torrente Rochemolles e nel tratto iniziale della Dora di Bardonecchia, in prossimità del ponte della Regione Courbe e della Via Torino (SS335), nonché nelle aree ed abitazioni limitrofe alla viabilità, dove si sono accumulati ingenti quantitativi di materiale alluvionale;*
 - *di procedere contestualmente a dare ordinativo alle Ditte di cui alla tabella allegata al verbale, trattandosi di operatori resisi immediatamente disponibili ad intervenire e ritenuti idonei alla luce di pregresse esperienze desumibili dalla documentazione presente agli atti per interventi della medesima tipologia;*
 - *di proporre al Sindaco l'emissione di apposita ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, da emettere anche nei confronti della Città metropolitana di Torino all'ANAS e dei gestori dei servizi pubblici e di pubblica utilità potenzialmente interessati dall'evento, ciascuno per le rispettive competenze;*
- con Ordinanza n. 17 del 01.07.2025, il Sindaco ha ordinato:
- *al Consorzio Forestale Alta Valle Susa di coadiuvare ed assistere gli uffici comunali nelle attività connesse alla messa in sicurezza delle aree;*

- alle Ditte elencate nel verbale in somma urgenza di provvedere all'immediata esecuzione dei lavori di rimozione del materiale litoide nel tratto terminale del torrente Frejus, negli alvei e nelle aree interessate dall'evento;
- all'Area Tecnica comunale, per quanto di competenza, di coordinare tutti quei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza atte a garantire la pubblica e privata incolumità;
- con la perizia in somma urgenza. 1 del 5.07.2025 registrata al prot. 12375 del 7.07.2025 e la perizia in somma urgenza. 4 del 14.07.2025 registrata al prot. 12887 del 15.07.2025, quale aggiornamento della perizia n.1, sono state definite le aree d'intervento con le relative attività svolte/da svolgere, l'elenco mezzi/maestranze messi a disposizione dalle ditte esecutrici, nonché i prezzi concordati con le ditte e le previsioni di spesa presunta per l'esecuzione degli interventi;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 228 (R.G. 503) del 22.07.2025 ad oggetto "Esondazione torrente Frejus/Merdovine, dora di Melezet, dora di Bardonecchia e torrente Rochemolles in seguito intense precipitazioni atmosferiche del 30/06/2025 - ripristino immediato della viabilità con relative aree limitrofe e dell'officiosità idraulica delle aste fluviali interessate mediante asportazione del materiale alluvionale - affidamenti lavori e servizi in somma urgenza" e successiva determinazione dell'Area Tecnica n. 241 (R.G. 528) del 24.07.2025 di rimodulazione impegni assunti con determinazione nr. 228 del 22/07/2025, sono stati affidati i lavori in somma urgenza oggetto del presente documento.

Assuntore dei lavori:

I lavori in oggetto sono stati affidati con gli atti sopramenzionati alla ditta MILOR SCAVI SRL con sede in Via Monginevro 84 - 10056 Oulx (TO) - P.Iva 11514530010 CUP C38H25000490005 - CIG B7AF922F1C

Consegna dei lavori:

I lavori del contratto furono consegnati in data 30/06/2025.

Ultimazione lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 02/08/2025

Andamento dei lavori:

Gli interventi si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico del Direttore dell'Esecuzione.

Subappalto dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti.

Infortuni in corso dei lavori:

Durante i lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai:

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai.

Direzione dell'Esecuzione:

L'esecuzione dei lavori è stata diretta dall'Ing. Francesco Cecchini, Responsabile del Procedimento e Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il RUP e Direttore dei lavori ha proceduto alla visita dei luoghi in cui si sono svolti i lavori, procedendo a verifica degli stessi, riscontrandone la corrispondenza e l'esecuzione a regola d'arte, in conformità a quanto pattuito nel contratto.

Considerati i mezzi d'opera utilizzati nell'esecuzione dei lavori, i corrispondenti prezzi concordati per l'esecuzione degli interventi, nonché la consistenza delle prestazioni effettuate;

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del Procedimento considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- l'importo dei lavori eseguiti è quello secondo le somme autorizzate;
- i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- durante il corso dei lavori le imprese hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- le imprese hanno ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

CERTIFICA:

che i lavori oggetto del presente documento sono stati regolarmente eseguiti come in effetti il presente atto ne accerta la

REGOLARE ESECUZIONE

e liquida il credito all' impresa come segue:

| DITTA | MEZZI | | Prezzo Offerto | Ore totali | Importo |
|--|--|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| | Tipologia | TARGA | | | |
| MILOR SCAVI SRL Via Monginevro 84 - 10056 Oulx (TO) P.Iva 11514530010 segreteria@milorscavi.it | Pala gommata Fiat Hitachi W130- 130 quintali 128hp | AGF513 | 75,00 € | 40 | 3.000,00 € |
| | Pala gommata Case 321 - 60 quintali 75hp | AMD116 | 75,00 € | 36,5 | 2.737,50 € |
| | Escavatore cingolato Hidromek 250qli | HMKH3370E0K133924 | 85,00 € | 274 | 23.290,00 € |
| | Escavatore cingolato Case CX 240D - 250 quintali (benna 1,5mc) | NSU24DNTNZLA14773 | 85,00 € | 262,5 | 22.312,50 € |
| | Escavatore Tacheuchi tb 290 - 90 quintali (benna 0,5mc) | 185105851 | 68,00 € | 81 | 5.508,00 € |
| | Autocarro Iveco Trakker Magirus 180 qli 3 assi | EF941XP | 80,00 € | 255 | 20.400,00 € |
| | Dumper Volvo A 30 18 m3 | A30EV12168 | 200,00 € | 142 | 28.400,00 € |
| Totale: | | | | | 105.648,00 € |

per un totale di **105.648,00 Euro**, oltre IVA 22%, del quale si propone il pagamento all'impresa appaltatrice a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

L'appaltatore
MILOR SCAVI SRL
F.to digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Cecchini
F.to digitalmente